

# 年間取組検証シート

種別	施策改革
----	------

No	改革名称
3	庁舎統合

部	課
総務部	行政経営企画課

現状・課題		
<p>庁舎は現在分庁方式を採っているが、行政組織間の連絡調整や市民、事業者の利用に支障を来している。特に市長や防災担当の生活安全課と、道路・河川・急傾斜地等を担当する都市整備部が違う庁舎にあることで、災害発生時に迅速な対応ができないことが危惧される。また、庁舎が2つあることで管理費も割高となっている。</p>		
改革内容		
<p>庁舎統合に向けて調査、計画、市民説明、設計、工事を行い統合する。</p>		
基準値	目標	効果
分庁方式	統合	<ul style="list-style-type: none"> <li>・効率的な組織運営</li> <li>・市民の庁舎利用の利便性向上</li> <li>・庁舎管理経費の縮減</li> </ul>

	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度
年次計画	施設に関する調査	<ul style="list-style-type: none"> <li>・方針(案)作成</li> <li>・調整</li> </ul>	調整 統合	⇒	
年次実績	施設に関する調査	<ul style="list-style-type: none"> <li>・方針(案)作成</li> <li>・福間庁舎基本設計実施</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・福間庁舎実施設計実施</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市役所本館整備工事完了</li> </ul>	

平成24年度取組み内容(実績)	平成25年度取組み内容(計画)
<p>庁舎統合に関する専門調査や職員アンケート調査等を実施し、統合方針作成のための基礎資料を整理した。</p>	<p>平成22年度実施の市民意向調査及び昨年度実施の専門調査結果を基に庁舎統合方針を作成し、市民や議会の理解を得ながら、統合方針を決定する。</p>
平成25年度取組み内容(実績)	平成26年度取組み内容(計画)
<p>各種調査結果を基に庁舎統合に関する庁内方針を決定し、市民や議会へ説明を行った後、統合方針に基づき福間庁舎整備の為に基本設計を行った。また、統合後の津屋崎庁舎については、市民意見を基に審議会で審議の上、再生整備計画を策定した。</p>	<p>基本設計を基に福間庁舎整備のための実施設計を行うと共に、工事への着手を目指す。</p>
平成26年度取組み内容(実績)	平成27年度取組み内容(計画)
<p>基本設計を基に福間庁舎整備のための実施設計を行った。併せて工事着手を目指し工事等関連予算を議会へ上程したが、否決された。また、統合後の津屋崎庁舎については、再生整備計画を基に基本設計に着手した。</p>	<p>福間庁舎整備工事に着手し、既存棟(現福間庁舎)の工事を完成させる。</p>
平成27年度取組み内容(実績)	平成28年度取組み内容(計画)
<p>福間庁舎整備工事に着手し、既存棟の改修工事を完成させた。また、統合後の津屋崎庁舎については、再生整備のための基本設計を完了の後、実施設計を行った。</p>	<p>引き続き福間庁舎整備工事を行い、増築棟工事を完成させる。完成後は直ちに津屋崎庁舎配置部署の福間庁舎への移転を行い、市役所庁舎を統合する。</p>
5か年の取組み内容(実績)及び今後の方針	
<p></p>	